

Cronograma Físico-financeiro

Obra: **Ampliação do Instituto de Previdência de Alta Floresta**

Prop.: **IPREAF**

Local: **Avenida Ariosto da Riva**

Item	Discriminação	01 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	121 a 150	151 a 180	Total do item
1	Serviços Preliminares	R\$ 21.669,04	R\$ 4.333,81	R\$ 4.333,81	R\$ 4.333,81	R\$ 4.333,81	R\$ 4.333,81	R\$ 43.338,08
2	Movimento de Terra	R\$ 1.568,26	R\$ 672,11					R\$ 2.240,38
3	Fundações	R\$ 9.257,05	R\$ 6.171,36					R\$ 15.428,41
4	Inpermeabilizações e Tratamentos		R\$ 321,91					R\$ 321,91
5	Superestrutura		R\$ 16.916,52	R\$ 16.916,52				R\$ 33.833,04
6	Alvenaria		R\$ 10.945,60	R\$ 7.297,07				R\$ 18.242,67
7	Cobertura		R\$ 2.510,94	R\$ 17.576,57	R\$ 5.021,88			R\$ 25.109,39
8	Esquadrias				R\$ 3.534,78	R\$ 3.534,78		R\$ 7.069,56
9	Revestimento					R\$ 27.816,76	R\$ 27.816,76	R\$ 55.633,52
10	Vidros				R\$ 4.684,98	R\$ 4.684,98	R\$ 6.246,64	R\$ 15.616,60
11	Pintura					R\$ 4.239,62	R\$ 6.359,43	R\$ 10.599,05
12	Instalações Elétricas	R\$ 1.511,53	R\$ 1.511,53	R\$ 2.267,30	R\$ 3.778,83	R\$ 3.023,07	R\$ 3.023,07	R\$ 15.115,34
16	Serviços Complementares					R\$ 2.394,45	R\$ 2.394,45	R\$ 4.788,89

Total do período
%

R\$ 34.005,88	R\$ 43.383,79	R\$ 48.391,27	R\$ 21.354,28	R\$ 50.027,46	R\$ 50.174,15	R\$ 247.336,82
13,75%	17,54%	19,56%	8,63%	20,23%	20,29%	100,00%

Total acumulado no período
%

R\$ 34.005,88	R\$ 77.389,67	R\$ 125.780,94	R\$ 147.135,22	R\$ 197.162,68	R\$ 247.336,82	R\$ 247.336,82
13,75%	31,29%	50,85%	59,49%	79,71%	100,00%	100,00%

KEYTIANE DA SILVA MOROSINI

Engenheira Civil

CREA:RN nº 121305403-6